

АНЕКС

Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 66/ 10.6.2020 г.

Днес, **01.06.2022** год., в гр. Луковит, между:

1. Община Луковит, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, БУЛСТАТ 000291602, представлявана от Иван Димитров Грънчаров – Кмет на Община Луковит и Пепа Христова Милева – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна, и

2. „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София 1220, ул. „Христо Огнянов“ № 2, тел: +35929360953, факс: +35929360953, e-mail: mb2001@abv.bg, ЕИК 201894833, представлявано от Ани Георгиева Станчева, в качеството и на управител, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

- *Страните като взеха предвид, че между Община Луковит и „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД“, ЕИК BG 201894833 е сключен договор 66/ 10.6.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Изпълнение на СМР на обект: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит”, изменен с Анекс № 1 от 16.12.2020 година, Анекс № 2 от 26.11.2021 година и Анекс № 3 от 29.11.2021 година, както и че***
- *Съгласно чл. 4, ал.1 от Договора „Срокът за изпълнение на строителството е 725 календарни дни, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и предложения от него график, като част от предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, **но не по-късно от 21.12.2021 г.** Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, както и че*
- *Дейностите, предмет на посочения договор се финансират по административен договор BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, както и че*
- *С Писмо вх. № 02-1581 /15.04.2022 година, „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД е уведомило Община Луковит за наличие на обективни в световен мащаб фактормажорни икономически обстоятелства - COVID пандемията, както и войната в Украйна, обосноваващи необходимостта спиране срока за*

изпълнение на възложените по договора дейности, а от друга – за индексирание на цените, договорени съгласно сключения с Община Луковит договор, като е посочено, че нарушените вериги на доставки на необходимите за производството на градински пейки, фитнес оборудване и градинско озеленяване материали, е възможно забавяне на първоначално уговорените срокове за доставка с между 30 до 90 дена, както и че

- Е Налице реална възможност възложените съгласно сключения с „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД договор да не бъдат изпълнени в предвидения съгласно АДФП срок, а именно: до 05.06.2022 година, като същевременно, забавянето на изпълнението ще е породено от обективни форсмажорни обстоятелства, върху които страните нямат контрол и не биха могли да повлияят, както и че
- Съгласно чл. 5 от Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г., сключен между Община Луковит и Държавен фонд – Земеделие „Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 36 месеца, считано от датата на подписване на този договор, но не по-късно от 15 септември 2023 година”, както и че
- С Анекс № BG06RDNP001-7.006-0041-C04 към Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г., страните са изменили чл. 5, ал. 1 от Договора, като разпоредбата е придобила следната редакция „Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 22.12.2022 година”, както и че
- До колкото първоначално уговорения срок в Договора за възлагане на обществена поръчка е 725 календарни дни, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и предложението от него график, като част от предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, **но не по-късно от 21.12.2021 г.**, който е бил съобразен със срока за изпълнение на одобрения проект, съгласно АДФП, както и че
- Съгласно чл. 4, ал. 3 от Договор № 66 от 10.06.2020 г. „При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, както и че
- на обекта се е работило 469 дни, съгласно строителните книжа и протоколите за спиране и продължаване на строителството, а именно: през 2020 г. – 158 дни, през 2021 г. – 301 дни и през 2022 г. – 10 дни, за което са съставяни, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 10 и т. 11 от Наредба №3 от 2003 г. Актове за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството - Образец № 10 и Актове за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи - Образец № 11, заедно със справки от Националния институт по метеорология и хидрология, се налага удължаване крайния срок за изпълнение на възложителни строително-монтажни работи, както и че

- Съгласно чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато поради обстоятелства, които при полагане на длъжимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение”

На основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП се споразумява за следното:

Чл. 1 Страните се съгласяват да изменят чл. 4, ал.1 от Договор **66/ 10.6.2020 г.**, като удължат крайния срок за изпълнение на възложените дейности до 15.11.2022 година, като разпоредбата придобива следната редакция:

Чл.4 (1) „Срокът за изпълнение на строителството е 725 календарни дни, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и предложението от него график, като част от предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, **но не по-късно от 15.11.2022 г.** Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

Чл. 2. Всички клаузи на подписания между страните Договор № 66/ 10.6.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Изпълнение на СМР на обект: **"РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит"**, остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – по един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ДФЗ**.

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Кмет на Община Луковит

Иван Грънчаров

съгласно чл. 37 от ЗОП

Гл. счетоводител:

..... съгласно чл. 37 от ЗОП

П. Милева

ЗА **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

„МБ Инженеринг 2001“ЕООД

Ани Станчева - управител

съгласно чл. 37 от ЗОП